

**Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārtā  
ID.Nr.5.3.1.0/16/I/014**

**Līgums: Būvprojekta izstrāde ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu  
izbūvei Jūrmalā, Majori – Vaivari  
ID Nr. JŪ 2016/04 INV**

**Līguma grozījumi Nr. 1**

**SIA “Jūrmalas ūdens”**, reģ.Nr.40003275333, Promenādes iela 1a, Jūrmala LV-2015, valdes priekšsēdētāja Jāņa Daugavvanaga personā, kas rīkojas pamatojoties uz sabiedrības statūtiem un 06.10.2017. valdes lēmumu Nr.30 (turpmāk - **Pasūtītājs**), no vienas puses,

un

**SIA “Firma L4”**, reģ.Nr.40003236001, adrese Jelgavas iela 90, Rīga LV-1004 valdes priekšsēdētāja Ginta Freiberga personā, kas rīkojas pamatojoties uz statūtiem (turpmāk - **Izpildītājs**), no otras puses,

**ievērojot:**

1. ka būvprojektu minimālā sastāvā saskaņošana Jūrmalas pilsētas domē un būvatļaujas saņemšana 4.daļai (Valteri, Krastciems) un 5 daļai (Asari) ir kavēta saistībā ar izvirzītajām prasībām (saņemtas 06.11.2017. e-pasta sūtījumā no Kaspara Gulbja, Jūrmalas domes inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas kartogrāfijas inženiera), kuru rezultātā ūdenssaimniecības attīstības projekta ietvaros veicami iepriekš neparedzēti un apjomīgi pasākumi citu inženiertehnisko komunikāciju pārlikšanai (ārējie elektroapgādes kabeļi ~ 700m, vājstrāvas kabeļi ~ 400m, apgaismes līnijas ar balstiem ~ 600m). Sākotnēji plānotā būvatļaujas izdošana / saņemšana ir kavēta par 8 - 9 nedēļām,
2. ka sakarā ar iepriekš minētajām Jūrmalas pilsētas domes izvirzītajām prasībām būvprojektu 4.un 5 daļas izstrādei projektēšanas pakalpojumu ietvaros veicami papildus darbi un pasākumi papildus tehnisko noteikumu pieprasīšanai, būvprojekta izstrādei un saskaņošanai ar pārliedzamo inženiertehnisko komunikāciju turētājiem. Papildus darbu un pasākumu veikšanai nepieciešamie resursi novērtēti laika ietilpības ziņā - 21 nedēļa, saistošo izmaksu ziņā - 17 500 EUR (bez PVN),
3. ka ir būtiski apgrūtināta būvprojekta 6.daļas risinājumu izstrāde sakarā ar neparedzēti komplikētajiem apstākļiem šaurajās ielās (Eiženijas, Ernesta, Artūra), kur:
  - 3.1. ielu sarkanās līnijas šķērso labiekārtotus un apbūvētus privāto zemju īpašumus, bet vienošanās ar šo privāto zemju īpašniekiem par ūdenssaimniecības attīstības projekta ietvaros paredzēto inženiertehnisko tīklu izvietojumu nav panākama būvprojekta izstrādei atvēlētajā laika periodā,
  - 3.2. ielu šķērsgriezums ārpus privātajiem zemes īpašumiem ir aizņemts ar citām inženiertehniskajām komunikācijām (gāzes vadi, elektrības kabeļi) un novadgrāvju sistēmas elementiem, liedzot telpiskas iespējas izvietot ūdenssaimniecības attīstības projekta ietvaros plānoto inženiertehnisko tīklu izvietojumu atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām,
4. ka iepriekš minēto apgrūtinājumu dēļ 6.daļas būvprojekta izstrādei nepieciešamie laika resursi nav prognozējami.

**vienojas par šādiem grozījumiem Līgumā:**

**1. Līguma summa**

Izteikt Līguma summu šādā redakcijā:

**Līguma summa ir EUR 482 185.00 (četri simti astoņdesmit divi tūkstoši viens simts astoņdesmit pieci eiro un nulle eirocenti).**  
Līguma summa bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk - PVN) ir 398 500.00 EUR (trīs simti deviņdesmit astoņi tūkstoši pieci simti eiro un nulle eirocenti).  
PVN 21% ir 83 685.00 EUR (astoņdesmit trīs tūkstoši seši simti astoņdesmit pieci eiro un nulle eirocenti).

**2. Maksājumi**

Noteikt Noslēguma maksājuma summu:

Maksājums	Summa bez PVN (EUR)	PVN 21% (EUR)	Kopā (EUR)
Noslēguma maksājums	208 000,00	43 680,00	251 680,00

**3. Pakalpojumu sniegšanas termiņš**

Pēdējo teikumu izteikt šādā redakcijā:

*Pakalpojumu Izpildītājs sniedz 15 (piecpadsmit) mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas.*

Līguma grozījumi Nr. 1 sastādīti divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs - pie Izpildītāja un stājas spēkā dienā, kad tos ir parakstījušas Puses.

**Izpildītājs:**

SIA "Firma L4"  
Valdes loceklis  
Gints Freibergs

*Jūrmala 17.01.2018*  
Parakstīšanas vieta un datums

**Pasūtītājs:**

SIA "Jūrmalas ūdens"  
Valdes priekšsēdētājs  
Jānis Daugavvanags

*[Paraksts]*  
Parakstīšanas vieta un datums

**SASKAŅOTS**  
SIA "Jūrmalas ūdens"  
juriste  
I. Pelse-Ilšjāne

*[Paraksts]*  
17.01.2018.