

Pasūtītājs: SIA "Jūrmalas ūdens"
Inženieris: SIA "Firma L4"
Līgumais: Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Bračciems - Buduri, Nr. JŪ 2019/06 INV - iepirkuma daļa
Uzņēmējam: Pilsabiedrība "RERE VIDE 1" Datums: 23.07.2021.

Rīkojums par izmaiņām Nr.2 par Lielupes zemeskas izbūves metodes maiņu

1. Rīkojums izdots saskaņā ar Līguma Vispārīgo noteikumu 3.5. punktu **Lēmumi** un 13.1. punktu **Tiesības veikt izmaiņas**, ka ar Pasūtītāja 20.07.2021. vēstuli Nr.4.5-29-119 norādīto:
2. Rīkojums pamato ar:
 - 2.1. Uzņēmēja 06.06.2021. vēstuli Nr.108 sniegto informāciju par veiktajiem ūpes gultnes uzņēmējumiem 31.05.2021. "Lielupes gultnes kontrolierējumu topogrāfiskais plāns", ar kuru konstatētas ūpes gultnes bīstamās izmaiņas iepriekš būvprojekta izstrādes laikā veiktajiem uzņēmējumiem 09.01.2017.,
 - 2.2. Sākot apskatīt uzskaiti par nolobvējiem būvprojekta paredzētās rakšanas metodes izmantošanai, jo paredzētā ūdensvada iegulcšana īkai 1,2 m dziļumā zem ūpes gultnes var apdraudēt ūdensvada ekspluatāciju garantijas periodā, par ko Uzņēmējs, konstatējot jaunatklātos apstākļus, nav gatavs uzņemties finanšu garantijas saistības atbilstoši līguma noteikumiem,
 - 2.3. Mainījā ūpes gultne būtiski apdraud ar Pasūtītāja plānoto ūdensvada izmantošanu projekta plānotajā 50 gadu periodā,
 - 2.4. Zemeskas izbūve ir kritiski nepieciešama Priedaines rajona ūdensapgādes pakalpojumu saņēmējiem, lai nodrošinātu pilnvērtīgu un drošu ūdens padevi, veidojot sociāli ūdensapgādes sistēmu ar jau esošo ūdensvadu un to atbilstu projektā noteiktām,
 - 2.5. Ievērojot augstāk minēto puses ir izvērtējās alternatīvas risinājumus un pieņem lēmumu par ūdensvada zemeskas izbūvi zem Lielupes gultnes, pieļaujot bezbrašņu izbūves (HVV) metodi, kas līgumizpildē ir iekļauta citos Lielupes šķērsojuma izbūves posmos.
3. Rīkojuma mērķis ir tehniski drošāka risinājuma pielikšana ilgtermiņā, realizējot līguma ietvaros paredzēto ūdensvada izbūvi zem Lielupes gultnes saskaņā ar autorizāgu sniegto risinājumu.
4. Rīkojums Uzņēmējam ir šāds:
 - 4.1. Iztīrīt ūdensvada zemeskas izbūvi zem Lielupes ar bezbrašņu (HVV) metodi, ņemot vērā autorizācijas kārtībā veikās būvprojekta izmaiņas,
 - 4.2. Iekļaut iespējamo neparedzēto aptiekā izmaksas, kas varētu rasties bezbrašņu izbūves dēļ, ir Uzņēmēja risks un saņemtais no Uzņēmēja līdzekļiem
 - 4.3. Turpināt iesniegt saskaņošanas izpildes aktus, ņemot vērā 14.07.2021. vēstules Nr.177 pielikumā uzrādītos un autorizācijas kārtībā apstiprinātos koriģētos darbu apjomus un atbilstoši koriģētais Finanšu tāmes
5. Šis ir iepriekš izdototo Rīkojumu ietekme uz Līguma cenu vai Akceptēto Līguma summu (EUR bez PVN) ir sekojoša:

Līguma summa saskaņā ar 25.09.2020. nosūtīto Līguma Vērtēšanas 1.s.	7 395 715,33	Sīkaspasuma
ūdensvada komponente	2 881 621,15	
kanalizācijas komponente	4 514 094,18	
5.1. Iepriekš izdotā Rīkojuma Nr.1 ietekmē izslēgto / ieslēgto Darbu kopsumma	bez izmaiņām	
ūdensvada komponente	0,00	
kanalizācijas komponente	0,00	
5.2. Šī Rīkojuma Nr.2 ietekmē ieslēgto / izslēgto Darbu kopsumma	-33 801,44	7 361 913,89
ūdensvada komponente, eslēgta	243 980,67	2 847 819,71
ūdensvada komponente, izslēgta	-277 782,11	
kanalizācijas komponente (bez izmaiņām)	0,00	4 514 094,18

6. Šis ir iepriekš izdototo Rīkojumu ietekme uz Darbu izpildes laiku:
 - 5.1. Iepriekš izdotā Rīkojuma Nr.1 ietekmē Darbu izpildes laiks - 12 mēneši (bez izmaiņām)
 - 5.2. Šī Rīkojuma Nr.2 ietekmē Darbu izpildes laiks saglabājas - 2 mēneši (bez izmaiņām)

Pielikuma:

1. Uzņēmēja 2021. gada 16. aprīļa Nr.59
2. Uzņēmēja 2021. gada 06. jūnija Nr.108
3. Inženiera 2021. gada 29. jūnija vēstule Nr.350
4. Pasūtītāja 20.07.2021. vēstuli Nr.4.5-29-119 (pievienota Autorizāgu SIA "Aqua-Brambis" 16.06.2021. vēstule Nr.2018/28)
5. Uzņēmēja 2021. gada 14. jūlija vēstule Nr.177

Inženieris, SIA Firma L4

Gunārs Valiņš,
valdes priekšsēdētājs un
uzraudzības komandas vadītājs

Pasūtītājs, SIA Jūrmalas ūdens

Andis Renčis,
valdes priekšsēdētājs
SIA RERE VIDE 1 valdes prijs

Mārtiņš Stražds
valdes loceklis

Maksims Sidorovs
valdes loceklis