

Grozījumi Nr.2 pie LĪGUMA VIENOŠANĀS
"ŪDENSSAIMNIECĪBAS TĪKLU PAPLAŠINĀŠANA
BRAŽCIEMS - BULDURI"
Nr.: JŪ 2019/06 INV 1. iepirkuma daļa

Jūrmala, 2022. gada 14. februārī *(paraksts 15.02.2022)*

SIA „Jūrmalas ūdens”, reģistrācijas numurs 40003275333, Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015, valde, valdes priekšsēdētājs Andis Rencis un valdes locekļi Mārtiņš Strazds un Maksims Sidorovs, kas rīkojas pamatojoties uz SIA “Jūrmalas ūdens” statūtiem SIA “Jūrmalas ūdens” 04.11.2021. valdes lēmumu Nr.101, SIA Jūrmalas ūdens 21.12.2021. valdes lēmumu Nr. 131, SIA “Jūrmalas ūdens” ārkārtas dalībnieku sapulces 10.01.2022. lēmumu Nr.2 un SIA “Jūrmalas ūdens” 13.01.2022. valdes lēmumu Nr.3 (turpmāk - Pasūtītājs), no vienas puses,

un

Pilnsabiedrība “RERE VIDE 1”, reģistrācijas numurs 40103824428, Mārupes novads, Mārupe, Kārļa Ulmaņa gatve 119, tās biedra SIA “RERE Vide” reģistrācijas numurs 40103820553 valdes priekšsēdētāja Vjačeslava Voropajeva personā, kas rīkojas pamatojoties uz statūtiem (turpmāk - Uzņēmējs), no otras puses,

pamatojoties uz 25.09.2020. noslēgto būvdarbu līgumu “Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Bražciems - Bulduri” (Nr.JŪ 2019/06 INV 1. iepirkuma daļa) (turpmāk -Līgums)

vienojas veikt šādus grozījumus noslēgtajā būvdarbu līgumā, precizējot:

1. Darbu (saskaņā ar FIDIC līguma noteikumiem) izpildes termiņu – 1.1. nosakot, ka sākotnējais Darbu izpildes laika pagarinājums ir nosakāms 56 dienas (neietverot tehnoloģisko pārtraukumu periodus), kas aptver laika periodu būvatļaujās:

- 07.06.2017. Nr.BIS-BV-4.2-2017-276 (1114) Kanalizācijas sūkņu stacija Bražciemā, Babītes ielā;
- 15.06.2017. Nr. BIS-BV-4.2-2017-306 (1288) Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Bražciemā un Priedainē;
- 15.06.2017. Nr.BIS-BV-4.2-2017-307 (1289) Kanalizācijas sūkņu stacija Priedainē, Upmalas ielā;
- 04.07.2018. Nr.BIS-BV-4.2-2018-346 (1472) Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Omnibusa, Pļavu, Saldus, Vendu, Burtnieku, Zvejnieku ielās un Lielajā prospektā;
- 22.01.2019. Nr.BIS-BV-4.2-2019-26 (124) Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības IV kārtā. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Pumpuros, Jaundubultos, Dubultos, Majoros un Bulduros, Jūrmalā,

noteikto būvdarbu veikšanai, būvatļaujās noteikto institūciju, tehnisko noteikumu izsniedzēju atzinumu saņemšanai, būvprojektā paredzēto inženierkomunikāciju novietojuma uzmērījumu saņemšanai, būvdarbu izpildedokumentācijas (būvdarbu žurnāli, segto darbu pieņemšanas akti, tehnoloģisko iekārtu, speciālo sistēmu un iekārtu pārbaudes protokoli un pieņemšanas akti, kā arī atbilstības apliecinājumi, iebūvēto būvizstrādājumu atbilstības apliecinājumi, autoruzraudzības žurnāls,

u.c. dokumentācija kas paredzēta būvprojektā un normatīvajos aktos) noformēšanai.

1.2. 1.2. Kopējais Darbu izpildes termiņš saskaņā ar Līguma noteikumiem ir 12 mēneši un 56 dienas, t. i. laika periodos:

- 2020. gada 6. novembris - 2021. gada 31. novembris;
- 2021. gada 9. marts - 1. decembris;
- 2022. gada 15. aprīlis - 16. jūnijs,

ko pagarina tehnoloģiskā pārtraukuma periodi:

- 2021. gada 1. februāris - 8. marts;
- 2021. gada 2. decembris - 2022. gada 14. aprīlis (iespējams, jo tā ilgums šobrīd nav precīzi nosakāms)

un LBN nosacījumi ceļa seguma atjaunošanai. Līdz ar to pilna Darbu izpilde veicama līdz 2022. gada 16.jūnijam.

Grozījumi ir parakstīti divos identiskos eksemplāros, no kuriem vienu eksemplāru glabā Pasūtītājs, otru - Uzņēmējs. Grozījumi stājas spēkā ar to parakstīšanas brīdi kļūst par neatņemamu līguma sastāvdaļu.

Uzņēmējs:

Pilnsabiedrības
"RERE VIDE 1" biedra
SIA "RERE VIDE"
valdes priekšsēdētājs
Vjačeslavs Voropajevs

Parakstīšanas vieta un
datums

Pasūtītājs:

SIA "Jūrmalas ūdens"
Valdes priekšsēdētājs
Andis Rencis

Parakstīšanas vieta un
datums

Dokumentu parakstījis <u>Andis Rencis</u> vārds, uzvārds
Laika zīmogs 20 <u>22</u> g. " <u>02</u> " <u>15</u> : <u>08</u> : <u>15</u> : <u>28</u>
IZDRUKA ATBILST ORIGINĀLAM
SIA "Jūrmalas ūdens" Biroja vadītāja Māra Duntava
<u>[Paraksts]</u> paraksts

Dokumentu parakstījis <u>Vjačeslavs Voropajevs</u> vārds, uzvārds
Laika zīmogs 20 <u>22</u> g. " <u>02</u> " <u>14</u> : <u>07</u> : <u>56</u>
IZDRUKA ATBILST ORIGINĀLAM
SIA "Jūrmalas ūdens" Biroja vadītāja Māra Duntava
<u>[Paraksts]</u> paraksts

Valdes loceklis
Mārtiņš Strazds

Parakstīšanas vieta un
datums

Valdes loceklis
Maksims Sidorovs

Parakstīšanas vieta un
datums

Dokumentu parakstījis <u>Mārtiņš Strazds</u> vārds, uzvārds
Laika zīmogs 20 <u>22</u> g. " <u>02</u> " <u>15</u> : <u>09</u> : <u>15</u> : <u>31</u>
IZDRUKA ATBILST ORIGINĀLAM
SIA "Jūrmalas ūdens" Biroja vadītāja Māra Duntava
<u>[Paraksts]</u> paraksts

Dokumentu parakstījis <u>Maksims Sidorovs</u> vārds, uzvārds
Laika zīmogs 20 <u>22</u> g. " <u>02</u> " <u>15</u> : <u>09</u> : <u>18</u> : <u>45</u>
IZDRUKA ATBILST ORIGINĀLAM
SIA "Jūrmalas ūdens" Biroja vadītāja Māra Duntava
<u>[Paraksts]</u> paraksts