

IZMAIŅU RĪKOJUMS

Nr. 2

Datums, vieta: 23.07.2021., Jūrmala
Projekts: „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārtā”
Līgums, Nr.: "Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Sloka un Vaivari", Nr. JŪ 2019/06 INV Iepirkuma 3.daļa
Pasūtītājs: SIA "Jūrmalas ūdens"
Inženieris: SIA "Lakalme"
Uzņēmējs: SIA "Binders"

IZMAIŅU APRAKSTS:

Pirms būvdarbu uzsākšanas, apsekojot "Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Slokā un Vaivaros", projektā paredzamo EST (TET) demontējamo-pārceļamo kabeļu kanalizācijas akas E. Veidenbauma ielā, Medņu ielā un Irbju ielā, tika konstatēts, ka esošajās, pārceļamajās kabeļu kanalizācijas čaulās, pirms būvdarbu uzsākšanas iebūvēti papildus TET optiskie kabeļi, kuru pārceļšana projektā (t.sk. tāmē) nav paredzēta. Ievērojot iepriekšminēto, Uzņēmējs iesniedzis ieslēdzamo darbu tāmi (jauna tāme) Nr.34 "E.Veidenbauma, Medņu un Irbju ielas TET optisko kabeļu pārlikšana".

Izvērtējot Uzņēmēja sagatavoto līguma ieslēdzamo/izslēdzamo apjomu tāmi, Inženieris ito ir saskaņojis. Atbilstoši Līguma vispārīgo noteikumu 13.1 punktā noteiktajai kārtībai, t.sk. izmaiņu rīkojumā Nr.2 pievienotajiem pielikumiem - tiek veiktas šādas izmaiņas augstākminētā Līguma Finanšu tāmēs:

- 1) Ūdensapgādes daļas summa: bez izmaiņām;
 - 2) Kanalizācijas daļas summa bez PVN: palielinās par 6473,26 EUR;
 - 3) Līguma summa bez PVN palielinās par 6473,26 EUR.
- Vienlaikus par 6473,26 EUR tiek samazināta kanalizācijas dienas darbu summa.

IZMAIŅU PAMATOJUMS:

Izmaiņas tiek veiktas pamatojoties uz:

Līguma vispārīgo noteikumu 13.1.punktu "Tiesības veikt izmaiņas"

Uzņēmēja iesniegtā "Ieslēdzamo - izslēdzamo darbu" tāme.

PIELIKUMI:

1.	Fakta konstatācijas akts Nr.01est/05 (31.05.2021.)	5 lpp.
2.	Uzņēmēja SIA "Binders" sagatavotā ieslēdzamo-izslēdzamo darbu tāme	6 lpp.

LĪGUMA CENAS IZMAIŅAS (BEZ PVN):

Līguma summas kopā (bez PVN) izmaiņas : bez izmaiņām: 6 489 675,88 EUR	
Ūdensapgādes komponentes summas (bez PVN) izmaiņas: bez izmaiņām: 1 837 997,45 EUR	6 489 675,88
Kanalizācijas komponentes summas (bez PVN) izmaiņas: bez izmaiņām: 4 651 678,43 EUR	

DARBU IZPILDES LAIKA IZMAIŅAS:

Darbu izpildes laiks bez izmaiņām: 12 kalendārie mēneši (no 06.11.2020. līdz 06.11.2021.):	NAV
Darbu izpildes laika pagarinājums šo izmaiņu sakarā:	06.11.2021.
	Nav

Ar šo tiek noteikts, ka augstākminētās izmaiņas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.

Pasūtītāja

apstiprinājums:

Andis Rencis / valdes priekšsēdētājs/

Vārds, uzvārds / amats / paraksts

Mārtiņš Strazds/ valdes loceklis/

Vārds, uzvārds / amats / paraksts

Maksims Sidorovs/ valdes loceklis/

Vārds, uzvārds / amats / paraksts

Uzņēmēja

apstiprinājums:

Aigars Sēja / SIA "Binders" valdes priekšsēdētājs/

Vārds, uzvārds / amats / paraksts

Ingus Pētersons / SIA "Binders" valdes loceklis/

Vārds, uzvārds / amats / paraksts

Inženiera

apstiprinājums:

Imants Ārgalis / uzraudzības grupas vadītājs /

Vārds, uzvārds / amats / paraksts