

Grozījumi Nr. 1 pie LĪGUMA VIENOŠANĀS
“ŪDENSSAIMNIECĪBAS TĪKLU PAPLAŠINĀŠANA SLOKA UN VAIVARI”
Nr.: JŪ 2019/06 INV iepirkuma 3. daļa

Jūrmala, 2021. gada 21.septembrī

SIA „Jūrmalas ūdens”, reģistrācijas numurs 40003275333, Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015, valde, valdes priekšsēdētājs Andis Rencis un valdes locekļi Mārtiņš Strazds un Maksims Sidorovs, kas rīkojas pamatojoties uz SIA “Jūrmalas ūdens” statūtiem, SIA “Jūrmalas ūdens” 25.08.2021. valdes lēmumu Nr. 79, SIA “Jūrmalas ūdens” ārkārtas dalībnieku sapulces 31.08.2021. lēmumu Nr.24 un 21.09.2021. SIA “Jūrmalas ūdens” valdes lēmumu Nr.89 (turpmāk - Pasūtītājs), no vienas puses,

un

Ceļu būves firma SIA “Binders”, reģistrācijas numurs 40003164644, juridiskā adrese Smilšu iela 10-104, Rīga LV-1050, valdes priekšsēdētāja Aigara Sējas personā un Valdes locekļa Ingusa Pētersona personā, kuri rīkojas pamatojoties uz statūtiem (turpmāk - Uzņēmējs), no otras puses,

pamatojoties uz:

1. 25.09.2020. noslēgto būvdarbu līgumu “Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Sloka un Vaivari” (Nr.: JŪ 2019/06 INV iepirkuma 3. iepirkuma) (turpmāk - Līgums);
 2. Sagatavoto Inženiera izdoto izmaiņu rīkojuma Nr.3 projektu
- vienojas veikt šādus grozījumus noslēgtajā būvdarbu līgumā, precizējot:

1. Darbu (saskaņā ar FIDIC līguma noteikumiem) izpildes termiņu –

1.1. nosakot, ka sākotnējais Darbu izpildes laika pagarinājums ir nosakāms 9 (deviņi) mēneši, kas aptver laika periodu būvatļaujā: Nr.BIS-BV-4.2-2019-17 (45) “Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības IV kārtā. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Jūrmalā, Sloka un Vaivari” noteikto būvdarbu veikšanai, būvatļaujās noteikto institūciju, tehnisko noteikumu izsniedzēju atzinumu saņemšanai, būvprojektā paredzēto inženierkomunikāciju novietojuma uzmērījumu saņemšanai, būvdarbu izpildedokumentācijas (būvdarbu žurnāli, segto darbu pieņemšanas akti, tehnoloģisko iekārtu, speciālo sistēmu un iekārtu pārbaudes protokoli un pieņemšanas akti, kā arī atbilstības apliecinājumi, iebūvēto būvizstrādājumu atbilstības apliecinājumi, autoruzraudzības žurnāls, u.c. dokumentācija kas paredzēta būvprojektā un normatīvajos aktos) noformēšanai.

1.2. Kopējais Darbu izpildes termiņš saskaņā ar Līguma noteikumiem ir 21 (divdesmit viens) mēnesis, t. i. līdz 2022. gada 6. augustam,

2. Līguma summā -

“Līguma cena par kanalizācijas tīklu komponentēm bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk tekstā – PVN): EUR 5 328 329,81 (pieci miljoni trīs simti divdesmit astoņi tūkstoši trīs simti divdesmit deviņi euro un astoņdesmit viens eurocents);

Līguma cena par ūdensvada tīklu komponentēm bez pievienotās vērtības nodokļa EUR 1 837 997,45 (viens miljons astoņi simti trīsdesmit septiņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit septiņi euro un četrdesmit pieci eurocenti);

Līguma summa kopā bez pievienotās vērtības nodokļa EUR 7 166 327,26 (septiņi miljoni viens simts sešdesmit seši tūkstoši trīs simti divdesmit septiņi euro un divdesmit seši eurocenti).

PVN 21% EUR 1 504 928,72 (viens miljons pieci simti četri tūkstoši deviņi simti divdesmit astoņi euro un septiņdesmit divi eurocenti).

Akceptētā līguma summa, tajā skaitā PVN 8 671 255,98 (astoņi miljoni seši simti septiņdesmit viens tūkstotis divi simti piecdesmit pieci euro un deviņdesmit astoņi eurocenti).”

Grozījumu pielikumā pievienots inženiera sagatavotais izmaiņu rīkojuma Nr.3.

Grozījumi ir parakstīti divos identiskos eksemplāros, no kuriem vienu eksemplāru glabā Pasūtītājs, otru – Uzņēmējs. Grozījumi stājas spēkā ar to parakstīšanas brīdi kļūst par neatņemamu līguma sastāvdaļu.

Uzņēmējs:

CBF SIA “Binders”
Valdes priekšsēdētājs
Aigars Sēja

Parakstīšanas vieta un datums

Valdes loceklis
Inguss Pētersons

Parakstīšanas vieta un datums

Pasūtītājs:

SIA “Jūrmalas ūdens”
Valdes priekšsēdētājs
Andis Rencis

Parakstīšanas vieta un datums

Valdes loceklis
Mārtiņš Stražds

Parakstīšanas vieta un datums

Valdes loceklis
Maksims Sidorovs

Parakstīšanas vieta un datums

SASKAŅOTS
SIA “Jūrmalas ūdens”
juriste
I.Pelse-Ilšjāne

21.09.2021

PIV vadītājs

A.Kamarūts

21.09.2021.