

## IZMAIŅU RĪKOJUMS

Nr. 4

<b>Datums, vieta:</b>	28.10.2022., Jūrmala
<b>Projekts:</b>	„Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārtā”
<b>Līgums, Nr.:</b>	”Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Sloka un Vaivari”, Nr. JŪ 2019/06 INV Iepirkuma 3.daļa
<b>Pasūtītājs:</b>	SIA "Jūrmalas ūdens"
<b>Inženieris:</b>	SIA "Lakalme"
<b>Uzņēmējs:</b>	CBF SIA "Binders"

## IZMAIŅU APRAKSTS:

Pēc visu būvdarbu izpildes veikta izpildīto apjomu precizēšana atbilstoši faktiski veikto būvdarbu apjomam, kā arī ņemot vērā autoruzraudzības kārtībā veiktās izmaiņas būvdarbu apjomos. Vienlaikus Inženieris ir ievērtējis iesniegto jauno pozīciju izcenojumus un atzinis tos par atbilstošiem tirgus situācijai. Līguma vispārīgo noteikumu 13.1 punktā noteiktajai kārtībai - tiek veiktas šādas izmaiņas augstākminētā Līguma Finanšu tāmēs:

1) Ūdensapgādes daļas summa bez PVN: palielinās par 11 440,80, vispārīgo prasību summa samazinās par 3294,73 EUR (tāmes pozīcijas "Inženiera biroja ierīkošana un uzturēšana, palīdzība Inženierim" nebija nepieciešams izpildīt pilnā apjomā), vienlaikus no līguma tiek izslēgta ūdensapgādes dienas darbu summa 73 043,85 EUR apmērā.

2) Kanalizācijas daļas summa bez PVN: palielinās par 99 408,03 EUR, Vispārīgo prasību summa samazinās par 551,20 EUR un no līguma tiek izslēgta kanalizācijas dienas darbu summa 164 547,23 EUR apmērā.

3) Līguma summa bez PVN pret izmaiņu rīkojumā Nr.3 precizēto līguma summu samazinās par 130 588,18 EUR.

Izmaiņu rīkojuma parakstīšana pēc Inženiera izdotā pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas pamatota ar nepieciešamību, salāgot iesniegto objekta izpildedokumentāciju ar SIA "Jūrmalas ūdens" ieviesto Ģeogrāfiskās informācijas sistēmu, lai pēc objekta nodošanas ekspluatācijā varētu sekmi iekļaut SIA "Jūrmalas ūdens" bilancē projekta darbību rezultātā izveidotos pamatlīdzekļus

## IZMAIŅU PAMATOJUMS:

## Izmaiņas tiek veiktas pamatojoties uz:

Līguma vispārīgo noteikumu 13.1.punktu "Tiesības veikt izmaiņas"

Autoruzrauga izdotajām autoruzraudzības izmaiņām, kas ietvertas līguma izpildedokumentācijā

Uzņēmēja - SIA "CBF Binders" sagatavoto izmaiņu tāmi

## PIELIKUMI:

1.	Uzņēmēja CBF SIA "Binders" sagatavotā izmaiņu tāme	101 lpp.
2.	Fakta konstatācijas akti Nr.01K/01/22 (07.01.2022.) un Nr.01K/09 (22.09.2021.)	12.lpp.
3.	Uzņēmēja CBF SIA "Binders" 24.09.2022. vēstule par papildus pozīciju saskaņošanu	4lpp.

## LĪGUMA CENAS IZMAIŅAS (BEZ PVN):

	EUR
<b>Līguma izmaiņas saskaņā ar izmaiņu rīkojumu Nr.1:</b> Līguma summas kopā (bez PVN) izmaiņas: Nav summas izmaiņas Ūdensapgādes komponentes summas (bez PVN) izmaiņas: Nav summas izmaiņas Kanalizācijas komponentes summas (bez PVN) izmaiņas: Nav summas izmaiņas	6 489 675,88
<b>Līguma izmaiņas saskaņā ar izmaiņu rīkojumu Nr.2:</b> Līguma summas kopā (bez PVN) izmaiņas: ar izmaiņām: Nav summas izmaiņas - 6 489 675,88 EUR Ūdensapgādes komponentes summas (bez PVN) izmaiņas: bez izmaiņām: 1 837 997,45 EUR Kanalizācijas komponentes summas (bez PVN) izmaiņas: bez izmaiņām: 4 651 678,43 EUR	6 489 675,88
<b>Līguma izmaiņas saskaņā ar Līguma grozījumiem Nr.1 (21.09.2021.) un izmaiņu rīkojumu Nr.3:</b> Līguma summas kopā (bez PVN) izmaiņas: ar izmaiņām: 6 489 675,88 + 676 651,38 = 7 166 327,26 EUR Ūdensapgādes komponentes summas (bez PVN) izmaiņas: bez izmaiņām: 1 837 997,45 EUR Kanalizācijas komponentes summas (bez PVN) izmaiņas: 4 651 678,43 + 676 651,38 = 5 328 329,81 EUR	7 166 327,26
<b>Līguma izmaiņas saskaņā ar izmaiņu rīkojumu Nr.4:</b> Līguma summas kopā (bez PVN) izmaiņas: ar izmaiņām: 7 166 327,26 + 11 440,80 - 73 043,85 - 3 294,73 +99 408,03 - 164 547,23 - 551,20 = 7 035 739,08 EUR Ūdensapgādes komponentes summas (bez PVN) izmaiņas: 1 837 997,45 + 11 440,80 -73 043,85 - 3 294,73 = 1 773 099,67 EUR Kanalizācijas komponentes summas (bez PVN) izmaiņas: 5 328 329,81 + 99 408,03 -164 547,23 -551,20 = 5 262 639,41 EUR	7 035 739,08
<b>DARBU IZPILDES LAIKA IZMAIŅAS:</b>	lr
Līguma izmaiņas saskaņā ar izmaiņu rīkojumu Nr.1: bez izmaiņām: 12 kalendārie mēneši (no 06.11.2020. līdz 06.11.2021.)	06.11.2021.
Līguma izmaiņas saskaņā ar izmaiņu rīkojumu Nr.2: bez izmaiņām: 12 kalendārie mēneši (no 06.11.2020. līdz 06.11.2021.)	06.11.2021.
Līguma izmaiņas saskaņā ar Līguma grozījumiem Nr.1 (21.09.2021.) un izmaiņu rīkojumu Nr.3: ar izmaiņām: 21 kalendārais mēnesis (no 06.11.2020. līdz 06.08.2022.)	06.08.2022.
Līguma izmaiņas saskaņā ar izmaiņu rīkojumu Nr.4: bez izmaiņām: 21 kalendārais mēnesis (no 06.11.2020. līdz 06.08.2022.)	06.08.2022.

Ar šo tiek noteikts, ka augstākminētās izmaiņas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.

## Pasūtītāja

<b>apstiprinājums:</b>	Andis Rencis / valdes priekšsēdētājs/ Vārds, uzvārds / amats / paraksts
	Mārtiņš Strazds/ valdes loceklis/ Vārds, uzvārds / amats / paraksts
<b>Uzņēmēja</b>	
<b>apstiprinājums:</b>	Aigars Sēja / CBF SIA "Binders" valdes priekšsēdētājs/ Vārds, uzvārds / amats / paraksts
	Ingus Pētersons / CBF SIA "Binders" valdes loceklis/ Vārds, uzvārds / amats / paraksts
<b>Inženiera</b>	
<b>apstiprinājums:</b>	Imants Ārgalis / uzraudzības grupas vadītājs / Vārds, uzvārds / amats / paraksts